



GOBIERNO
MUNICIPAL
DE HUAMANTLA

Área:	DESPACHO DEL PRESIDENTE
No. Oficio:	DESPACHO/0303/2024/SP
Asunto:	REPORTE SEGUNDO TRIMESTRE 2024
Fecha:	08 DE JULIO DE 2024

C.P. ROMAN MUÑOZ CALVA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACION HACENDARIA
P R E S E N T E.


CON BASE A LA NOTIFICACION ELECTRONICA, EN DONDE SE SOLICITA REMITIR EL LLENADO DE LOS ANEXOS A, B Y C, CORRESPONDIENTE AL MANEJO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, TENGO A BIEN ADJUNTAR A LA PRESENTE LOS CITADOS ANEXOS CON LA INFORMACION DEL EJERCICIO DEL GASTO, DESTINO DEL GASTO E INDICADORES, RESPECTO A LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DEL MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX., ESTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 85 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACIENDARIA (LFPRH); ART. 48 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL ART. 68, 71 72 Y 80 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, LINEAMIENTOS PARA INFORMACION SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Y OPERACIONES DEL RAMO GENERAL 33.

PARTIDA	ANEXO A	ANEXO B	ANEXO C
FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1	1	1

SIN OTRO PARTICULAR ENVIO UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE


LIC. LUZ MARIA CALVA PIMENTEL
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO DEL
MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX.

PALACIO MUNICIPAL S/N COL. CENTRO, HUAMANTLA, TLAXCALA. C.P. 90500. TEL. (247) 4720056

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Ejercicio del Gasto

Entidad Federativa:	TLAXCALA
Municipio:	HUAMANTLA

Trimestre a reportar: 2do. trimestre de 2024

Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Clave Ramo	Clave de Programa	Fondo	Programa Fondo Convenio Especifico	Reasignación Financiera	Reintegros	Partidas			Avance Financiero					Pagado	Observaciones
								Tipo Gasto	Partida General	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		0.00	0.00	0.00			110,079,791.00	110,079,791.00	66,047,574.00	0.00	0.00	0.00	
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	2	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		0.00	0.00	0.00	613		29,031,916.40	29,031,916.40	20,209,574.80	7,119,499.93	7,119,499.93	7,119,499.93	
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	2	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		0.00	0.00	0.00	614		64,059,439.36	64,059,439.36	31,014,392.20	4,851,659.01	4,851,659.01	4,851,659.01	
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	2	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		0.00	0.00	0.00	612		15,000,000.00	15,000,000.00	14,023,937.00	248,093.31	248,093.31	248,093.31	
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	2	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		0.00	0.00	0.00	339		1,981,439.24	1,981,439.24	800,000.00	0.00	0.00	0.00	

AREAS A REQUISITAR
AGREGAR O ELIMINAR TANTAS FILAS SEAN NECESARIAS



LIC. LIZ MARIACALYA RIVINTEL
Autorizada
PRESENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE HUAMANTLA, TLAX.
2024-06-20



ING. TANIA DIAZ ELORES
Elaboró
DESCARGO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUAMANTLA, TLAX.
2024-06-20


APROBADO	110,079,791
MODIFICADO	110,079,791
MINISTRADO	66,047,574
COMPROMETIDO A PAGADO	12,019,239.25

PARA EL CASO DE CLAVES DE RAMO, CLAVE PROGRAMA, FONDO ESPECIFICO, TIPO DE GASTO, PARTIDA CONSULTAR EL CATALOGO DESCARGABLE DE SU PORTAL
GENÉRICA, ETC.

Trimestre a reportar: 2do. trimestre de 2024

Entidad Federativa: TLAXCALA
Municipio: HUAMANTLA

FOLIO	NOMBRE	Clave Rápida	Clave de Pr.	Programa Fondo Convenio Específico	AVANCE (%)			AVANCE FINANCIERO					Observaciones		
					Físico	Financiero	Aprobado	Modificado	Rescatado (Reintegrado)	Comprometido	Desagradado	Ejercido		Pagado	
TLA240202385785	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS VALLES	33	614	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	3,629,376.66	3,629,376.66	3,629,376.66	3,629,376.66	3,629,376.66	3,629,376.66	3,629,376.66	3,629,376.66	OBRA TERMINADA AL 100%
TLA240202385980	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS VALLES	33	613	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	1,252,293.57	1,252,293.57	1,252,293.57	1,252,293.57	1,252,293.57	1,252,293.57	1,252,293.57	1,252,293.57	OBRA TERMINADA AL 100%
TLA240202380124	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CAMINO A GUADALUPE	33	613	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	1,189,367.40	1,189,367.40	1,189,367.40	1,189,367.40	1,189,367.40	1,189,367.40	1,189,367.40	1,189,367.40	OBRA TERMINADA AL 100%
TLA240202381189	REHABILITACION DE AJULA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 43 "LA LIBERTAD"	33	612	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	248,063.31	248,063.31	248,063.31	248,063.31	248,063.31	248,063.31	248,063.31	248,063.31	OBRA TERMINADA AL 100%
TLA240202380889	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA BENITO JUAREZ SAN JUAN OCOTITLA	33	614	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	235,617.78	235,617.78	235,617.78	235,617.78	235,617.78	235,617.78	235,617.78	235,617.78	OBRA TERMINADA AL 100%
TLA240202380945	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ALLENDE	33	613	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	489,719.30	489,719.30	489,719.30	489,719.30	489,719.30	489,719.30	489,719.30	489,719.30	OBRA TERMINADA AL 100%
TLA240202382739	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE CAMINO A LA PASCONA	33	614	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	786,663.57	786,663.57	786,663.57	786,663.57	786,663.57	786,663.57	786,663.57	786,663.57	OBRA TERMINADA AL 100%
TLA240202381389	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COL. FRANCISCO VILLA TECOAC	33	613	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	249,600.68	249,600.68	249,600.68	249,600.68	249,600.68	249,600.68	249,600.68	249,600.68	OBRA TERMINADA AL 100%
TLA240202381468	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PUEBLO DE LA CRUZ	33	613	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	125,441.47	125,441.47	125,441.47	125,441.47	125,441.47	125,441.47	125,441.47	125,441.47	OBRA TERMINADA AL 100%
TLA240202381701	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN RANCHERIA LA LIMA	33	613	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	28,113.44	28,113.44	28,113.44	28,113.44	28,113.44	28,113.44	28,113.44	28,113.44	OBRA TERMINADA AL 100%
TLA240202381750	REUBRICACION DE RED ELECTRICA EN COL. AL TAMBA DE GUADALUPE	33	613	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	312,713.11	312,713.11	312,713.11	312,713.11	312,713.11	312,713.11	312,713.11	312,713.11	OBRA TERMINADA AL 100%
TLA240202381806	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PUEBLO LAZARO CARDENAS	33	613	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	185,272.85	185,272.85	185,272.85	185,272.85	185,272.85	185,272.85	185,272.85	185,272.85	OBRA TERMINADA AL 100%
TLA240202381848	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PUEBLO JOSE MARIA MORELOS	33	613	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	210,134.56	210,134.56	210,134.56	210,134.56	210,134.56	210,134.56	210,134.56	210,134.56	OBRA TERMINADA AL 100%
TLA240202381907	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PUEBLO MARIANO MARTINEZ	33	613	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	223,678.80	223,678.80	223,678.80	223,678.80	223,678.80	223,678.80	223,678.80	223,678.80	OBRA TERMINADA AL 100%
TLA240202382136	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COL. SAN FRANCISCO TECOAC	33	613	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	514,552.50	514,552.50	514,552.50	514,552.50	514,552.50	514,552.50	514,552.50	514,552.50	OBRA TERMINADA AL 100%
TLA240202382182	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA	33	613	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	217,032.15	217,032.15	217,032.15	217,032.15	217,032.15	217,032.15	217,032.15	217,032.15	OBRA TERMINADA AL 100%
TLA240202382215	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLONIA EL VALLE	33	613	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	67,331.79	67,331.79	67,331.79	67,331.79	67,331.79	67,331.79	67,331.79	67,331.79	OBRA TERMINADA AL 100%
TLA240202382969	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLONIA ACASILLADOS SAN MARTIN NOTARIO	33	613	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	206,786.69	206,786.69	206,786.69	206,786.69	206,786.69	206,786.69	206,786.69	206,786.69	OBRA TERMINADA AL 100%
TLA240202383034	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PUEBLO DE SAN JOSE XICOHTENCATL	33	613	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	554,145.48	554,145.48	554,145.48	554,145.48	554,145.48	554,145.48	554,145.48	554,145.48	OBRA TERMINADA AL 100%




Destino del Gasto

Trimestre a reportar: 2do. trimestre de 2024

Entidad Federativa: TLAXCALA
 Municipio: HUAMANTLA

FOLIO	NOMBRE	Clave de Ramo	Clave de Pr	Programa Fondo Específico	AVANCE (%)		AVANCE FINANCIERO						Observaciones	
					Físico	Financiero	Aprobado	Modificado	Recurrido (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
TLA240202363810	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN BARRIO DE SAN LUCAS	33	613	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	457,756.07	457,756.07	457,756.07	457,756.07	457,756.07	457,756.07	457,756.07	OBRA TERMINADA AL 100%
TLA240202364454	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PUEBLO BENITO JUAREZ	33	613	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	188,016.20	188,016.20	188,016.20	188,016.20	188,016.20	188,016.20	188,016.20	OBRA TERMINADA AL 100%
TLA240202364589	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLONIA EMILIANO ZAPATA	33	613	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	74,937.62	74,937.62	74,937.62	74,937.62	74,937.62	74,937.62	74,937.62	OBRA TERMINADA AL 100%
TLA240202364670	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PUEBLO LOS PILARES	33	613	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	159,270.16	159,270.16	159,270.16	159,270.16	159,270.16	159,270.16	159,270.16	OBRA TERMINADA AL 100%
TLA240202364754	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN BARRIO DE SANTA ANITA	33	613	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	202,376.92	202,376.92	202,376.92	202,376.92	202,376.92	202,376.92	202,376.92	OBRA TERMINADA AL 100%
TLA240202364808	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLONIA NUEVO PROGRESO	33	613	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	39,213.14	39,213.14	39,213.14	39,213.14	39,213.14	39,213.14	39,213.14	OBRA TERMINADA AL 100%
TLA240202364844	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLONIA NUEVO SAN JUAN	33	613	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	171,745.03	171,745.03	171,745.03	171,745.03	171,745.03	171,745.03	171,745.03	OBRA TERMINADA AL 100%
							12,019,220.25	12,019,220.25	12,019,220.25	12,019,220.25	12,019,220.25	12,019,220.25	12,019,220.25	

AGREGAR O ELIMINAR TANTAS FILAS SEAN NECESARIAS



ING. PABLO DÍAZ FLORES
 (Nombre, MIPROLO URBANO)
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

H. AYUNTAMIENTO
 LIC. LUZ MARIA CALVA PIMENTEL
 CUROS (Notario y Firma)
 DE HUAMANTLA, TOLUCA, MEX.
 2021 - 2024

PARA EL CASO DE FOLIO, NOMBRE, CLAVE, RAMO, CLAVE DE PROGRAMAS ES EL REPORTADO Y ASIGNADO EN SU PORTAL EN EL MÓDULO PROGRAMAS, FONDO, CONVENIO ESPECÍFICO, AVANCE %, ETC.

MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX.
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
INDICADORES 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"

PORCENTAJE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	13%	10	80	0%	0	80	SIN PROYECTO
	2do. Trimestre	25%	20	80	12%	3	26	
	3er. Trimestre	38%	30	80	0%			
	4to. Trimestre	41%	33	80	0%			

MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX.
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
INDICADORES 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"

PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Contribución Directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	13%	10	80	0%	0	80	SIN PROYECTO
	2do. Trimestre	25%	20	80	88%	23	26	
	3er. Trimestre	38%	30	80	0%			
	4to. Trimestre	41%	33	80	0%			

MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX.
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
INDICADORES 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"

PORCENTAJE DE PROYECTOS DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Otros Proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	6%	5	80	0%	0	80	SIN PROYECTO
	2do. Trimestre	10%	8	80	0%	0	26	
	3er. Trimestre	15%	12	80	0%			
	4to. Trimestre	18%	14	80	0%			

* Numerador y Denominador (El Número proyectos), son los Campos a requisitar de conformidad a las variables establecidas para cada una de las formulas.

** Requisitar Meta Planeada para todos los Casos.

*** Requisitar Meta Alcanzada solo para los periodos de reporte correspondiente al trimestre

**** Es importante recordar que la suma de los numeradores de los tres indicadores, debe de ser igual al total del denominador, por ejemplo:

Complementarios: 5 proyectos al 1to trimestre, Contribución Directa: 5 proyectos al 4to trimestre y Otros Proyectos: 5 proyectos al 4to trimestre.

INDICADOR: $5/15 + 5/15 + 5/15 = 15/15 = 100\%$

ING. TANIA DIAZ FLORES

(Nombre y firma)
Elaboró

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE HUAMANTLA, TLAX.
LIC. LUZ MARÍA CALVA PIMENTEL
(Nombre y firma)
Autorizó

2021-2024