

Área:	DESPACHO DEL PRESIDENTE
No. Oficio:	DESPACHO/0478/2023/SP
Asunto:	REPORTE TERCER TRIMESTRE 2023
Fecha:	09 DE OCTUBRE DE 2023

C.P. ROMAN MUÑOZ CALVA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACION HACENDARIA
P R E S E N T E.

CON BASE A LA NOTIFICACION ELECTRONICA, EN DONDE SE SOLICITA REMITIR EL LLENADO DE LOS ANEXOS A, B Y C, CORRESPONDIENTE AL MANEJO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, TENGO A BIEN ADJUNTAR A LA PRESENTE LOS CITADOS ANEXOS CON LA INFORMACION DEL EJERCICIO DEL GASTO, DESTINO DEL GASTO E INDICADORES, RESPECTO A LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DEL MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX., ESTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2023.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 85 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACIENDARIA (LFPRH); ART. 48 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL ART. 68, 71, 72 Y 80 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, LINEAMIENTOS PARA INFORMACION SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Y OPERACIONES DEL RAMO GENERAL 33.

PARTIDA	ANEXO A	ANEXO B	ANEXO C
FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1	1	1

SIN OTRO PARTICULAR ENVIO UN CORDIAL SALUDO

ATENTAMENTE
PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE HUAMANTLA
2024
LIC. JUAN SALVADOR SANTOS CEDILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX.

Anexo A

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Ejercicio del Gasto

Entidad Federativa:	TLAXCALA
Municipio:	HUAMANTLA

Trimestre a reportar:	3er. Trimestre de 2023
-----------------------	------------------------

Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Clave Ramo	Clave de Programa	Programa Fondo Convencional Especifico	Rendimiento Financiero	Reintegros	Partidas			Avance Financiero					Observaciones	
							Tipo Gasto	Partida Generica	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	33	1	FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0			95,286,514.00	95,286,514.00	85,757,859.00					
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	33	2	FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	613	38,114,005.60	38,114,005.60	3,342,535.85	3,342,535.85	3,342,535.85	3,342,535.85	3,342,535.85		
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	33	2	FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	614	57,171,908.40	25,000,000.00	17,598,381.40	9,493,743.52	9,493,743.52	9,493,743.52	9,493,743.52		
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	33	2	FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	339	0.00	75,400.00	75,400.00	75,400.00	75,400.00	75,400.00	75,400.00		
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	33	2	FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	612	0.00	32,096,508.40	29,989,472.00	4,318,032.71	4,318,032.71	4,318,032.71	4,318,032.71		

AREAS A REQUISITAR

AGREGAR O ELIMINAR TANTAS FILAS SEAN NECESARIAS



Elaboró
 ING. VANIA DÍAZ FLORES
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Autorizó
 LIC. JUAN SALVADOR SANTOS CEDILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

APROBADO	95,286,514
MODIFICADO	95,286,514
MINISTRADO	85,757,859
COMPROMETIDO A PAGADO	17,229,712.08

PARA EL CASO DE CLAVES DE RAMO, CLAVE PROGRAMA, FONDO ESPECÍFICO, CONSULTAR EL CATALOGO DESCARGABLE DE SU PORTAL
 TIPO DE GASTO, PARTIDA GENERICA, ETC.

SECRETARÍA DE GOBIERNO
 GOBIERNO MUNICIPAL
 DE HUAMANTLA, TLAX.


2023 - 2024

Destino del Gasto

Trimestre a reportar: 3er. trimestre de 2023

Entidad Federativa: TLAXCALA
 Municipio: HUAMANTLA

FOLIO	NOMBRE	Clave Ramo	Clave de Pp	Programa Fondo Convenio Especifico	AVANCE (%)		AVANCE FINANCIERO						Observaciones		
					Fisico	Financiero	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	
TLA23020221842	ESTUDIO GEOFISICO POR RESISTIVIDAD ELECTRICA PARA POZO PROFUNDO EXPLORATORIO	33	339	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	75,400.00	75,400.00	75,400.00	75,400.00	75,400.00	75,400.00	75,400.00	75,400.00	OBRA TERMINADA AL 100%
TLA23020221948	REHABILITACION DE CAMINOS EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE HUAMANTLA (buschco)	33	614	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	1,119,712.97	1,119,712.97	1,119,712.97	1,119,712.97	1,119,712.97	1,119,712.97	1,119,712.97	1,119,712.97	OBRA TERMINADA AL 100%
TLA23020221019	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (SEGUNDA ETAPA)	33	612	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	384,996.69	384,996.69	384,996.69	384,996.69	384,996.69	384,996.69	384,996.69	384,996.69	OBRA TERMINADA AL 100%
TLA230202227716	CONSTRUCCION DE GRADAS Y ANDADORES EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	33	612	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	998,522.62	998,522.62	998,522.62	998,522.62	998,522.62	998,522.62	998,522.62	998,522.62	OBRA TERMINADA AL 100%
TLA230302253829	REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (OFICINAS DE COMERCIO)	33	612	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	206,709.38	206,709.38	206,709.38	206,709.38	206,709.38	206,709.38	206,709.38	206,709.38	OBRA TERMINADA AL 100%
TLA23020222184	CONSTRUCCION DEL PUENTE ALCANTARILLA TIPO CAJON ZARAGOZA I	33	614	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	2,960,880.14	2,960,880.14	2,960,880.14	2,960,880.14	2,960,880.14	2,960,880.14	2,960,880.14	2,960,880.14	OBRA TERMINADA AL 100%
TLA230202221877	CONSTRUCCION DEL PUENTE ALCANTARILLA TIPO CAJON ZARAGOZA II	33	614	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	2,542,427.70	2,542,427.70	2,542,427.70	2,542,427.70	2,542,427.70	2,542,427.70	2,542,427.70	2,542,427.70	OBRA TERMINADA AL 100%
TLA230302256677	PINTURA EN GUARNICIONES EN DIFERENTES LOCALIDADES DE HUAMANTLA	33	614	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	190,001.04	190,001.04	190,001.04	190,001.04	190,001.04	190,001.04	190,001.04	190,001.04	OBRA TERMINADA AL 100%
TLA230302253747	REHABILITACION DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA	33	612	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	523,992.72	523,992.72	523,992.72	523,992.72	523,992.72	523,992.72	523,992.72	523,992.72	OBRA TERMINADA AL 100%
TLA230302251653	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	33	613	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	407,027.61	407,027.61	407,027.61	407,027.61	407,027.61	407,027.61	407,027.61	407,027.61	OBRA TERMINADA AL 100%
TLA230302253937	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE	33	614	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	644,626.69	644,626.69	644,626.69	644,626.69	644,626.69	644,626.69	644,626.69	644,626.69	OBRA TERMINADA AL 100%
TLA230302253792	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO DE EMILIANO ZAPATA (PRIMERA ETAPA)	33	614	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	1,134,374.29	1,134,374.29	1,134,374.29	1,134,374.29	1,134,374.29	1,134,374.29	1,134,374.29	1,134,374.29	OBRA TERMINADA AL 100%
TLA230302251803	CONSTRUCCION DE DRENAJES SANITARIOS EN CALLES BENITO JUAREZ, CALLE ALDAMA, CALLE CONSTITUYENTES Y CALLE CAMINO ATENCO	33	613	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	588,526.98	588,526.98	588,526.98	588,526.98	588,526.98	588,526.98	588,526.98	588,526.98	OBRA TERMINADA AL 100%
TLA230302253978	REHABILITACION DE AUDITORIO EX CANCHA 13 (PRIMERA ETAPA)	33	612	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	991,668.25	991,668.25	991,668.25	991,668.25	991,668.25	991,668.25	991,668.25	991,668.25	OBRA TERMINADA AL 100%
TLA230302259978	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO DE EMILIANO ZAPATA (SEGUNDA ETAPA)	33	614	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	901,720.69	901,720.69	901,720.69	901,720.69	901,720.69	901,720.69	901,720.69	901,720.69	OBRA TERMINADA AL 100%
TLA230302255537	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO FASE II	33	613	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	100.00	2,346,979.26	2,346,979.26	2,346,979.26	2,346,979.26	2,346,979.26	2,346,979.26	2,346,979.26	2,346,979.26	OBRA TERMINADA AL 100%



BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
 Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Destino del Gasto

Entidad Federativa: **TLAXCALA**
 Municipio: **HUAMANTLA**

Trimestre a reportar: **3er. trimestre de 2023**

FOLIO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO				AVANCE (%)		AVANCE FINANCIERO							Observaciones	
		Clave Ramo	Clave de Pp	Programa Fondo Especifico	Clave Convenio	Fisico	Financiero	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
TLA230302/56285	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NINOS 'BERTHA VON GLIMMER' EN COLONIA CHAPULTEPEC	33	612	FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		100.00	100.00	217,927.15	217,927.15	217,927.15	217,927.15	217,927.15	217,927.15	217,927.15	217,927.15	OBRA TERMINADA AL 100%
TLA230302/56314	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CENTRO DE SALUD EN PUEBLO DE MARIANO MATAMOROS	33	612	FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		100.00	100.00	146,289.07	146,289.07	146,289.07	146,289.07	146,289.07	146,289.07	146,289.07	146,289.07	OBRA TERMINADA AL 100%
TLA230302/56448	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NINOS 'OLLIN YOLIZTLI' EN PUEBLO DE LA CRUZ	33	612	FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		100.00	100.00	164,479.15	164,479.15	164,479.15	164,479.15	164,479.15	164,479.15	164,479.15	164,479.15	OBRA TERMINADA AL 100%
TLA230302/60028	REHABILITACION DE AUDITORIO EX CANCHA 13 (SEGUNDA ETAPA)	33	612	FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		100.00	100.00	683,447.48	683,447.48	683,447.48	683,447.48	683,447.48	683,447.48	683,447.48	683,447.48	OBRA TERMINADA AL 100%

AGREGAR O ELIMINAR TANTAS FILAS SEAN NECESARIAS



ING. TANIA DIAZ TORRES
 DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 ELABORÓ

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 HUAMANTLA, TLA.

LIC. MANSUR RODRIGUEZ CEDILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Autorizó

PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 DE HUAMANTLA, TLA.
 2023-2024

PARA EL CASO DE FOLIO, NOMBRE, CLAVE RAMO, CLAVE DE PROGRAMA, ES EL REPORTADO Y ASIGNADO EN SU PORTAL EN EL MÓDULO PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO, AVANCE %, ETC.

MUNICIPIO DE ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS" INDICADORES 2023 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)								
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"								
PORCENTAJE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	17%	15	90	0%	0	0	
	2do. Trimestre	28%	25	90	2%	2	90	
	3er. Trimestre	33%	30	90	9%	8	90	
	4to. Trimestre	43%	39	90	0%			

MUNICIPIO DE ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS" INDICADORES 2023 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)								
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"								
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Contribución Directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	22%	20	90	0%	0	0	
	2do. Trimestre	22%	20	90	1.11%	1	90	
	3er. Trimestre	44%	40	90	13.33%	12	90	
	4to. Trimestre	56%	50	90	0%			

MUNICIPIO DE ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS" INDICADORES 2023 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)								
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"								
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Otros Proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0%	0	0	0%	0	0	
	2do. Trimestre	0%	0	0	100%	1	1	
	3er. Trimestre	100%	1	1	0%	0	0	
	4to. Trimestre	100%	1	1	0%			

* Numerador y Denominador (# Número proyectos), son los Campos a requisitar de conformidad a las variables establecidas para cada una de las fórmulas.

** Requisitar Meta Planeada para todos los casos.

*** Requisitar Meta Alcanzada solo para los periodos de reporte correspondiente al trimestre

**** Es importante recordar que la suma de los numeradores de los tres indicadores, debe de ser igual al total del denominador, por ejemplo:

Complementarios: 5 proyectos al 4to trimestre, Contribución Directa: 5 proyectos al 4to trimestre y Otros Proyectos: 5 proyectos al 4to trimestre.

INDICADOR: $5/15 + 5/15 + 5/15 = 15/15 = 1 = 100\%$

ING. TANIA DÍAZ FLORES
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Elaboró

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUAMANTLA TLAX.
2021 - 2024

LIC. JUAN SALVADOR RAMÍREZ CEDILLO

PRESIDENCIA

Autorizó
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUAMANTLA TLAX.
2021 - 2024