

ÁREA:	PRESIDENCIA
No. DE OFICIO:	PRESIDENCIA/838/2025/DP
ASUNTO:	EL QUE SE INDICA
FECHA:	21 DE OCTUBRE DEL 2025.

ACUSE

C.P. ROMÁN MUÑOZ CALVA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACIÓN HACENDARIA
SECRETARÍA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PRESENTE

En cumplimiento a los artículos 27 Fracción II y XII del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2025; artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera, artículos 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, 68, 71, 72 y 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal y de operaciones de los recursos del ramo 33.

Hago entrega en forma impresa de los avances financieros de los recursos del FORTAMUN Y FAISMUN 3er. Trimestre del ejercicio 2025 y los Indicadores de los fondos en mención, los cuales se reportaron en la plataforma del Sistema de Recursos Federales Transferidos en el plazo establecido.

Sin otro particular por el momento, envío un cordial saludo.

Atentamente

PRESIDENCIA MUNICIPAL
LIC. JUAN SALVADOR SANTOS CEDILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
HUAMANTLA, TLAXCALA
2024-2027

c.c.p. Archivo

Elaboró	Revisó
MMM	JSSC

SECRETARÍA DE FINANZAS

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

28 OCT. 2025 4:23

RECIBIDO

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACIÓN HACENDARIA

003730

MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX., TLAX.								
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"								
INDICADORES 2025								
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)								
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"								
PORCENTAJE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	48%	10	21	0%	0	80	SIN PROYECTO
	2do. Trimestre	48%	20	42	0%	0	0	SIN PROYECTO
	3er. Trimestre	46%	30	65	62.5%	5	8	
	4to. Trimestre	50%	40	80	0%			

MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX., TLAX.								
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"								
INDICADORES 2025								
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)								
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"								
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Contribución Directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	48%	10	21	0%	0	80	SIN PROYECTO
	2do. Trimestre	48%	20	42	0%	0	0	SIN PROYECTO
	3er. Trimestre	46%	30	65	37.5%	3	8	
	4to. Trimestre	44%	35	80	0%			

MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX., TLAX.								
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"								
INDICADORES 2025								
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)								
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"								
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Otros Proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	5%	1	21	0%	0	80	SIN PROYECTO
	2do. Trimestre	5%	2	42	0%	0	0	SIN PROYECTO
	3er. Trimestre	8%	5	65	0%	0	8	
	4to. Trimestre		5	80	0%			

* Numerador y Denominador (# Número proyectos), son los campos a validar de conformidad a las variables establecidas para cada una de las fórmulas.
 ** Requirir Meta Planeada para todos los casos.
 *** Requirir Meta Alcanzada solo para los periodos de reporte correspondiente al trimestre.
 **** Es importante recordar que la suma de los numeradores de los tres indicadores, debe de ser igual al total del denominador, por ejemplo:
 Complementarios: 5 proyectos al 4to trimestre, Contribución Directa: 5 proyectos al 4to trimestre y Otros Proyectos: 5 proyectos al 4to trimestre.
 INDICADOR: $5/15 + 5/15 + 5/15 = 15/15 = 1 = 100\%$

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUAMANTLA, TLAX. 2024-2027 (Nombre y firma) Elaboró	 PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUAMANTLA, TLAX. LIC. HUAN SANCHEZ C. DILLO (Nombre y firma) Autorizó
---	---

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT
Destino del Gasto

Anexo B

Entidad Federativa: Tlaxcala
Municipio: HUAMANTLA, TLAX.
Trimestre a reportar: 3er. TRIMESTRE
Ciclo del recurso: 2025

FOLIO	NOMBRE	Clave Ramo	Clave de Pp	Programa Fondo Convenio Especifico	AVANCE (%)		AVANCE FINANCIERO							Observaciones
					Fisico	Financiero	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
TLA250202536367	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIV. CUAMANCO, SAN FRANCISCO YANCUITLALPAN, HUAMANTLA	33	613	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.0%	100.0%	65,681.60	65,681.60	65,681.60	65,681.60	65,681.60	65,681.60	65,681.60	
TLA250202536368	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA CUAMANCO, SAN FRANCISCO YANCUITLALPAN, HUAMANTLA	33	613	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.0%	100.0%	146,691.26	146,691.26	146,691.26	146,691.26	146,691.26	146,691.26	146,691.26	
TLA250202541704	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PRIVADA CUAMANCO SAN FRANCISCO YANCUITLALPAN, HUAMANTLA	33	614	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.0%	100.0%	394,215.72	394,215.72	394,215.72	394,215.72	394,215.72	394,215.72	394,215.72	
TLA250302580637	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JUAN PABLO II, EN LA LOCALIDAD DE AGRICOLA SAN MARTIN NOTARIO, HUAMANTLA	33	614	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.0%	100.0%	375,962.32	375,962.32	375,962.32	375,962.32	375,962.32	375,962.32	375,962.32	
TLA250202541705	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE LATERAL A LA CARRETERA EN COLONIA ALTAMIRA DE GUADALUPE, HUAMANTLA	33	614	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.0%	100.0%	240,945.42	240,945.42	240,945.42	240,945.42	240,945.42	240,945.42	240,945.42	
TLA250202541707	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BAQUETAS EN PROLONGACION HIDALGO EN COLONIA ALTAMIRA DE GUADALUPE, HUAMANTLA	33	614	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.0%	100.0%	322,806.99	322,806.99	322,806.99	322,806.99	322,806.99	322,806.99	322,806.99	
TLA250202536365	REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO, EN CIRCUITO VOLCANES, BARRIO DE SAN SEBASTIAN, HUAMANTLA	33	613	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.0%	100.0%	436,230.61	436,230.61	436,230.61	436,230.61	436,230.61	436,230.61	436,230.61	
TLA250302580628	REHABILITACION DEL CENTRO CIVICO MUNICIPAL CON REJA ACERO Y REUBICACION DE MALLA CICLONICA EXISTENTE EN HUAMANTLA	33	614	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.0%	100.0%	1,126,347.98	1,126,347.98	1,126,347.98	1,126,347.98	1,126,347.98	1,126,347.98	1,126,347.98	
							3,109,081.90	3,109,081.90	3,109,081.90	3,109,081.90	3,109,081.90	3,109,081.90	3,109,081.90	



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUAMANTLA, TLAX. 2024-2027

ARQ. JOSE ARTURO ALEJANDRO AMARO SANCHEZ

Elaboró



PRESIDENCIA MUNICIPAL LIC. JUAN SALVADOR SANTOS VILLLO H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUAMANTLA, TLAX. 2024-2027

Anexo A

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Ejercicio del Gasto

Entidad Federativa:	TLAXCALA
Municipio:	HUAMANTLA, TLAX.

Trimestre a reportar:	3er. trimestre de 2025
-----------------------	------------------------

Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Fondo			Rendimiento Financiero	Reintegros	Partidas		Avance Financiero						Observaciones	
		Clave Ramo	Clave de Programa	Programa Fondo Convenio Especifico			Tipo Gasto	Partida Generica	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
					\$242,777.13	\$0.00										
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00			107,430,993.00	107,673,770.10	97,063,450.13					
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	2	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	60,694.28	0.00	2	813	42,972,397.20	42,972,397.20	38,825,380.05	648,803.47	648,803.47	648,803.47	648,803.47	
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	2	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	60,694.28	0.00	2	814	59,087,046.15	59,087,046.15	53,681,140.06	1,333,930.45	1,333,930.45	1,333,930.45	1,333,930.45	
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	2	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	60,694.28	0.00	2	812	3,222,929.79	3,465,706.89	2,226,876.00	1,126,347.98	1,126,347.98	1,126,347.98	1,126,347.98	
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	2	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	60,694.28	0.00	2	330	2,148,619.86	2,148,619.85	2,130,055.02	0.00	0.00		0.00	

AREAS A REQUISITAR

AGREGAR O ELIMINAR TANTAS FILAS SEAN NECESARIAS



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 ARQ. JOSE ARTURO ALEJANDRO AMARO SANCHEZ
 (Nombre y firma)
 Elaboró

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUAMANTLA, TLAX. 2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 LIC. JUAN DEL ROSARIO SANTOS CEBALDOSA
 (Nombre y firma)
 Autorizó 2025

APROBADO	107,430,993.00
MODIFICADO	107,673,770.10
MINISTRADO	97,063,450.13
COMPROMETIDO A PAGADO	3,109,981.90

PARA EL CASO DE CLAVES DE RAMO, CLAVE PROGRAMA, FONDO ESPECIFICO, TIPO DE GASTO, PARTIDA GENERAL, ETC. CONSULTAR EL CATALOGO DESCARGABLE DE SU PORTAL