



GOBIERNO
MUNICIPAL
DE HUAMANTLA

Área:	DESPACHO DEL PRESIDENTE
No. Oficio:	DESPACHO/0311/2024/SP
Asunto:	INFORME DEFINITIVO EJERCICIO 2023
Fecha:	10 DE JULIO DE 2024

C.P. ROMAN MUÑOZ CALVA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACION HACENDARIA
P R E S E N T E.

CON BASE A LA NOTIFICACION ELECTRONICA, EN DONDE SE SOLICITA REMITIR EL LLENADO DE LOS ANEXOS A, B Y C, CORRESPONDIENTE AL MANEJO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, TENGO A BIEN ADJUNTAR A LA PRESENTE LOS CITADOS ANEXOS CON LA INFORMACION DEL EJERCICIO DEL GASTO, DESTINO DEL GASTO E INDICADORES, RESPECTO A LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DEL MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX., ESTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL INFORME DEFINITIVO DEL EJERCICIO 2023.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 85 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACIENDARIA (LFPRH); ART. 48 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL ART. 68, 71 72 Y 80 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, LINEAMIENTOS PARA INFORMACION SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Y OPERACIONES DEL RAMO GENERAL 33.

PARTIDA	ANEXO A	ANEXO B	ANEXO C
FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1	1	1

SIN OTRO PARTICULAR ENVIO UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE


LIC. LUZ MARIA CALVA PIMENTEL
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO DEL
MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX.

PALACIO MUNICIPAL S/N COL. CENTRO, HUAMANTLA, TLAXCALA. C.P. 90500. TEL. (247) 4720056

2021-2024
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Ejercicio del Gasto

Entidad Federativa:	TLAXCALA	Trimestre a reportar:	INFORME DEFINITIVO 2023
Municipio:	HUAMANTLA		

Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Fondo		Reintegros	Partidas		Avance Financiero						Observaciones			
		Clave de Programa	Programa Fondo Convenio Especifico		Partida Gasto	Partida General	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado		
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	613	95,286,514.00	95,286,514.00	16,379,650.89	16,379,650.89	16,379,650.89	16,379,650.89	16,379,650.89	16,379,650.89	OBRAS AL 100% FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	614	36,114,605.60	36,114,605.60	39,804,037.26	39,804,037.26	39,804,037.26	39,804,037.26	39,804,037.26	39,804,037.26	OBRAS AL 100% FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	339	57,171,908.40	57,171,908.40	75,400.00	75,400.00	75,400.00	75,400.00	75,400.00	75,400.00	OBRAS AL 100% FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	612	28,023,879.73	28,023,879.73	28,023,879.73	28,023,879.73	28,023,879.73	28,023,879.73	28,023,879.73	28,023,879.73	OBRAS AL 100% FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	621	11,003,546.12	11,003,546.12	11,003,546.12	11,003,546.12	11,003,546.12	11,003,546.12	11,003,546.12	11,003,546.12	MERCIOS EL REINTEGRO EN EL EJERCIDO Y PAGADO

AREAS A REQUISITAR
AGREGAR O ELIMINAR TANTAS FILAS SEAN NECESARIAS



APROBADO	95,286,514
MODIFICADO	95,286,514
MINISTRADO	95,286,514
COMPROMETIDO A PAGADO	95,286,513.94

2021 - 2024	
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUAMANTLA, TLA.	
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y URBANO	

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUAMANTLA, TLA.
2021 - 2024

PARA EL CASO DE CLAVES DE FONDO, CLAVE PROGRAMA, FONDO ESPECIFICO, CONSULTAR EL CATALOGO DESCARGABLE DE SU PORTAL TIPO DE GASTO, PARTIDA GENERAL, ETC.

Anexo B

BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Destino del Gasto

Entidad Federativa: TLAXCALA
Municipio: HUAMANTLA

Trimestre a reportar: INFORME DEFINITIVO 2023

FOLIO	DETALLE PROYECTO		AVANCE (%)		AVANCE FINANCIERO							Observaciones	
	NOMBRE	Clave Ramo de P.p.	Programa Fondo Convenio Especifico	Físico	Financiero	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
TLA230402282781	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES EN LA LOCALIDAD DE NCP MORELOS	33 611	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1.00	1.00	\$ 80,591.21	\$ 80,591.21	\$ 80,591.21	\$ 80,591.21	\$ 80,591.21	\$ 80,591.21	\$ 80,591.21	
TLA230402282844	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES EN LA LOCALIDAD DE COLONIA CUAUHTEMOC	33 611	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1.00	1.00	\$ 447,730.00	\$ 447,730.00	\$ 447,730.00	\$ 447,730.00	\$ 447,730.00	\$ 447,730.00	\$ 447,730.00	
TLA230402282854	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA	33 611	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1.00	1.00	\$ 761,140.73	\$ 761,140.73	\$ 761,140.73	\$ 761,140.73	\$ 761,140.73	\$ 761,140.73	\$ 761,140.73	
TLA230402282863	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE SAN LUCAS	33 611	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1.00	1.00	\$ 608,912.58	\$ 608,912.58	\$ 608,912.58	\$ 608,912.58	\$ 608,912.58	\$ 608,912.58	\$ 608,912.58	
TLA230402283006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES EN LA LOCALIDAD DE LOS PILARES	33 611	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1.00	1.00	\$ 250,728.71	\$ 250,728.71	\$ 250,728.71	\$ 250,728.71	\$ 250,728.71	\$ 250,728.71	\$ 250,728.71	
TLA230402283047	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE SAN JOSE	33 611	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1.00	0.00	\$ 340,274.68	\$ 340,274.68	\$ 340,274.68	\$ 340,274.68	\$ 340,274.68	\$ 340,274.68	\$ 340,274.68	
TLA230402283081	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LA PRECIOSA	33 611	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1.00	0.00	\$ 322,365.48	\$ 322,365.48	\$ 322,365.48	\$ 322,365.48	\$ 322,365.48	\$ 322,365.48	\$ 322,365.48	
TLA230402283194	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TECOAC	33 611	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1.00	0.00	\$ 376,093.07	\$ 376,093.07	\$ 376,093.07	\$ 376,093.07	\$ 376,093.07	\$ 376,093.07	\$ 376,093.07	
TLA230402283207	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO DE JESUS	33 611	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1.00	0.00	\$ 250,728.71	\$ 250,728.71	\$ 250,728.71	\$ 250,728.71	\$ 250,728.71	\$ 250,728.71	\$ 250,728.71	
						\$ 95,286,613.94	\$ 95,286,613.94	\$ 95,286,613.94	\$ 95,286,613.94	\$ 95,286,613.94	\$ 95,286,613.94	\$ 95,286,613.94	



AGREGAR O ELIMINAR TANTAS FILAS SEAN NECESARIAS

DE HING PANIABIAZ FLORES
ZUZ (Nombre y firma)
Elaboró



FIGUZZ MARIA GALVA RIMENTEL
PRESENCIA
ZUZ (Nombre y firma)
Autorizó

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE HUAMANTLA, TLAX.

2021-2024

PARA EL CASO DE FOLIO, NOMBRE, CLAVE RAMO, CLAVE DE PROGRAMA, ES EL REPORTADO Y ASIGNADO EN SU PORTAL EN EL MÓDULO PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO, AVANCE %, ETC.

BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Destino del Gasto

Trimestre a reportar: **INFORME DEFINITIVO 2023**

Entidad Federativa: **TLAXCALA**
 Municipio: **HUAMANTLA**

DETALLE PROYECTO			AVANCE (%)				AVANCE FINANCIERO						Observaciones
FOLIO	NOMBRE	Clave Ramo de Pp	Programa Fondo Convenio Especifico	Físico	Financiero	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
TLA230402300170	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE ABASOLO PONIENTE	33 614	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	2,301,909.71	2,301,909.71	2,301,909.71	2,301,909.71	2,301,909.71	2,301,909.71	2,301,909.71	
TLA230402300525	REHABILITACION CENTRO CULTURAL Y ACEREDADES TURIMAS, RECREATIVAS, INTERACTIVAS MUSEO TAURINO HUAMANTLA	33 612	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	5,728,866.64	5,728,866.64	5,728,866.64	5,728,866.64	5,728,866.64	5,728,866.64	5,728,866.64	
TLA230402304816	REHABILITACION DE CANAL PLUVIAL EN BOULEVARD CUAMANCO ORIENTE	33 613	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1.00	1.00	2,667,911.50	2,667,911.50	2,667,911.50	2,667,911.50	2,667,911.50	2,667,911.50	2,667,911.50	
TLA230402304839	REHABILITACION DE PARQUE UNION Y PROGRESO	33 614	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	1.00	1,201,742.38	1,201,742.38	1,201,742.38	1,201,742.38	1,201,742.38	1,201,742.38	1,201,742.38	
TLA230402282047	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ	33 611	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1.00	1.00	889,750.16	889,750.16	889,750.16	889,750.16	889,750.16	889,750.16	889,750.16	
TLA230402282086	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE XICHTENCANTL	33 611	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1.00	1.00	978,725.18	978,725.18	978,725.18	978,725.18	978,725.18	978,725.18	978,725.18	
TLA230402282106	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES EN LA LOCALIDAD DEL CARMEN XALPATLAHUAYA	33 611	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1.00	1.00	444,875.08	444,875.08	444,875.08	444,875.08	444,875.08	444,875.08	444,875.08	
TLA230402282115	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO XALPATLAHUAYA	33 611	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1.00	1.00	133,462.52	133,462.52	133,462.52	133,462.52	133,462.52	133,462.52	133,462.52	
TLA230402282317	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO VILLA TECOAC	33 611	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1.00	1.00	444,875.08	444,875.08	444,875.08	444,875.08	444,875.08	444,875.08	444,875.08	
TLA230402282336	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES EN LA LOCALIDAD DE COL. EL VALLE	33 611	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1.00	1.00	622,825.11	622,825.11	622,825.11	622,825.11	622,825.11	622,825.11	622,825.11	
TLA230402283172	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO NOTARIO	33 611	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1.00	1.00	124,565.02	124,565.02	124,565.02	124,565.02	124,565.02	124,565.02	124,565.02	
TLA230402282366	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES EN LA LOCALIDAD DE RANCHERIA DE TORRES	33 611	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1.00	1.00	444,875.08	444,875.08	444,875.08	444,875.08	444,875.08	444,875.08	444,875.08	
TLA230402282385	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES EN LA LOCALIDAD DE RANCHERIA EL MOLINO	33 611	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	1.00	124,565.02	124,565.02	124,565.02	124,565.02	124,565.02	124,565.02	124,565.02	
TLA230402282417	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES EN LA LOCALIDAD DE RANCHERIA LA LIMA	33 611	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1.00	1.00	124,565.02	124,565.02	124,565.02	124,565.02	124,565.02	124,565.02	124,565.02	

PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE HUAMANTLA, TLAX.
 2021-2024



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUAMANTLA, TLAX.
 2021 - 2024

Destino del Gasto

Trimestre a reportar: **INFORME DEFINITIVO 2023**

Entidad Federativa: **TLAXCALA**
 Municipio: **HUAMANTLA**

DETALLE PROYECTO			AVANCE (%)		AVANCE FINANCIERO									
FOLIO	NOMBRE	Clave de Pp	Programa Fondo Especifico	Físico	Financiero	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones	
TLA23040229091	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN PUEBLO DE IGNACIO ZARAGOZA	33 611	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1.00	1.00	64,200.00 \$	64,200.00 \$	64,200.00 \$	64,200.00 \$	64,200.00 \$	64,200.00 \$	64,200.00 \$	64,200.00 \$	
TLA23040229121	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN PUEBLO DE JOSE MARIA MORELOS	33 611	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1.00	1.00	192,600.00 \$	192,600.00 \$	192,600.00 \$	192,600.00 \$	192,600.00 \$	192,600.00 \$	192,600.00 \$	192,600.00 \$	
TLA23040229154	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN PUEBLO DE LAZARO CARDENAS	33 611	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1.00	1.00	42,800.00 \$	42,800.00 \$	42,800.00 \$	42,800.00 \$	42,800.00 \$	42,800.00 \$	42,800.00 \$	42,800.00 \$	
TLA23040229176	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN COLONIA NCP JOSE MARIA MORELOS	33 611	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1.00	1.00	42,800.00 \$	42,800.00 \$	42,800.00 \$	42,800.00 \$	42,800.00 \$	42,800.00 \$	42,800.00 \$	42,800.00 \$	
TLA23040229188	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN COLONIA SAN DIEGO XALPATLANHUAYA	33 611	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1.00	1.00	21,400.00 \$	21,400.00 \$	21,400.00 \$	21,400.00 \$	21,400.00 \$	21,400.00 \$	21,400.00 \$	21,400.00 \$	
TLA23040229203	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN RANCHERIA TORRES	33 611	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1.00	1.00	42,800.00 \$	42,800.00 \$	42,800.00 \$	42,800.00 \$	42,800.00 \$	42,800.00 \$	42,800.00 \$	42,800.00 \$	
TLA23040229222	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN PUEBLO SAN JOSE XICOHTENCATL	33 611	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1.00	1.00	107,000.00 \$	107,000.00 \$	107,000.00 \$	107,000.00 \$	107,000.00 \$	107,000.00 \$	107,000.00 \$	107,000.00 \$	
TLA23040229522	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN FRACCION SANTA ANA RIOS	33 611	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1.00	1.00	192,600.00 \$	192,600.00 \$	192,600.00 \$	192,600.00 \$	192,600.00 \$	192,600.00 \$	192,600.00 \$	192,600.00 \$	
TLA23040229530	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN BARRIO SAN LUCAS	33 611	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1.00	1.00	21,400.00 \$	21,400.00 \$	21,400.00 \$	21,400.00 \$	21,400.00 \$	21,400.00 \$	21,400.00 \$	21,400.00 \$	
TLA230402281835	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS	33 611	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1.00	1.00	560,542.61 \$	560,542.61 \$	560,542.61 \$	560,542.61 \$	560,542.61 \$	560,542.61 \$	560,542.61 \$	560,542.61 \$	
TLA230402282327	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS	33 611	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1.00	1.00	447,729.84 \$	447,729.84 \$	447,729.84 \$	447,729.84 \$	447,729.84 \$	447,729.84 \$	447,729.84 \$	447,729.84 \$	
TLA230402283020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA CHAPULTEPEC	33 611	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1.00	1.00	573,094.20 \$	573,094.20 \$	573,094.20 \$	573,094.20 \$	573,094.20 \$	573,094.20 \$	573,094.20 \$	573,094.20 \$	
TLA230402283222	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE SANTA ANITA	33 611	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1.00	1.00	644,730.97 \$	644,730.97 \$	644,730.97 \$	644,730.97 \$	644,730.97 \$	644,730.97 \$	644,730.97 \$	644,730.97 \$	
TLA230202211846	CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL CUAMANCO	33 614	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	9,974,016.37 \$	9,974,016.37 \$	9,974,016.37 \$	9,974,016.37 \$	9,974,016.37 \$	9,974,016.37 \$	9,974,016.37 \$	9,974,016.37 \$	



BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Destino del Gasto

Trimestre a reportar: **INFORME DEFINITIVO 2023**

Entidad Federativa: **TLAXCALA**
 Municipio: **HUAMANTLA**

FOLIO	NOMBRE	Clave Ramo	Clave de Pro	Programa Fondo Convenio Especifico	AVANCE (%)		AVANCE FINANCIERO							Observaciones		
					Físico	Financiero	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
TLA230402281503	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE NARCIZO MENDOZA NTE	33	614	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1.00	1.00	\$ 47,086.36	\$ 47,086.36	\$ 47,086.36	\$ 47,086.36	\$ 47,086.36	\$ 47,086.36	\$ 47,086.36	\$ 47,086.36	\$ 47,086.36	
TLA230402281529	REHABILITACION DE ALCANTARILLA PLUVIAL	33	613	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1.00	1.00	\$ 36,499.96	\$ 36,499.96	\$ 36,499.96	\$ 36,499.96	\$ 36,499.96	\$ 36,499.96	\$ 36,499.96	\$ 36,499.96	\$ 36,499.96	
TLA230402281763	RECONSTRUCCION DE MURO Y ZAMPEADO DE PIEDRA EN CANAL CUAMANCO	33	613	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1.00	1.00	\$ 1,364,215.66	\$ 1,364,215.66	\$ 1,364,215.66	\$ 1,364,215.66	\$ 1,364,215.66	\$ 1,364,215.66	\$ 1,364,215.66	\$ 1,364,215.66	\$ 1,364,215.66	
TLA230402300189	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL ARROYO RASALES (SEGUNDA ETAPA)	33	614	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1.00	1.00	\$ 2,569,343.16	\$ 2,569,343.16	\$ 2,569,343.16	\$ 2,569,343.16	\$ 2,569,343.16	\$ 2,569,343.16	\$ 2,569,343.16	\$ 2,569,343.16	\$ 2,569,343.16	
TLA230402281768	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN BARRIO DE SAN ANTONIO	33	611	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1.00	1.00	\$ 21,400.00	\$ 21,400.00	\$ 21,400.00	\$ 21,400.00	\$ 21,400.00	\$ 21,400.00	\$ 21,400.00	\$ 21,400.00	\$ 21,400.00	
TLA230402281820	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN COL. ACASILLADOS SAN MARTIN NOTARIO	33	611	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1.00	1.00	\$ 21,400.00	\$ 21,400.00	\$ 21,400.00	\$ 21,400.00	\$ 21,400.00	\$ 21,400.00	\$ 21,400.00	\$ 21,400.00	\$ 21,400.00	
TLA230402281843	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN PUEBLO BENITO JUAREZ	33	611	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1.00	1.00	\$ 21,400.00	\$ 21,400.00	\$ 21,400.00	\$ 21,400.00	\$ 21,400.00	\$ 21,400.00	\$ 21,400.00	\$ 21,400.00	\$ 21,400.00	
TLA230402281870	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN PUEBLO DE CUAUHTEMOC	33	611	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1.00	1.00	\$ 107,000.00	\$ 107,000.00	\$ 107,000.00	\$ 107,000.00	\$ 107,000.00	\$ 107,000.00	\$ 107,000.00	\$ 107,000.00	\$ 107,000.00	
TLA230402281900	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN COLONIA EL VALLE	33	611	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1.00	1.00	\$ 42,800.00	\$ 42,800.00	\$ 42,800.00	\$ 42,800.00	\$ 42,800.00	\$ 42,800.00	\$ 42,800.00	\$ 42,800.00	\$ 42,800.00	
TLA230402281945	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN COLONIA FRANCISCO I. MADRERO TECOAC	33	611	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1.00	1.00	\$ 21,400.00	\$ 21,400.00	\$ 21,400.00	\$ 21,400.00	\$ 21,400.00	\$ 21,400.00	\$ 21,400.00	\$ 21,400.00	\$ 21,400.00	
TLA230402281966	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN PUEBLO DE HERMENEGILDO GALEANA	33	611	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1.00	1.00	\$ 42,800.00	\$ 42,800.00	\$ 42,800.00	\$ 42,800.00	\$ 42,800.00	\$ 42,800.00	\$ 42,800.00	\$ 42,800.00	\$ 42,800.00	

2021 - 2024
 PRESIDENCIA
 AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 DE HUAMANTLA, TLAX



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y
 DESARROLLO URBANO
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE HUAMANTLA, TLA.
 2021 - 2024

BASE PARA LA VALIDACION EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Destino del Gasto

Trimestre a reportar: INFORME DEFINITIVO 2023

Entidad Federativa: TLAXCALA
 Municipio: HUAMANTLA

FOLIO	DETALLE PROYECTO			AVANCE (%)		AVANCE FINANCIERO								Observaciones
	NOMBRE	Clave Ramo	Clave de Pp	Físico	Financiero	Aprobado	Modificado	Recaudado (Administrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
TLA230402285265	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PUEBLO DE JESUS	33	613	1.00	1.00	\$ 3,123,721.27	\$ 3,123,721.27	\$ 3,123,721.27	\$ 3,123,721.27	\$ 3,123,721.27	\$ 3,123,721.27	\$ 3,123,721.27	\$ 3,123,721.27	
TLA230402285463	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	33	612	1.00	1.00	\$ 1,809,384.95	\$ 1,809,384.95	\$ 1,809,384.95	\$ 1,809,384.95	\$ 1,809,384.95	\$ 1,809,384.95	\$ 1,809,384.95	\$ 1,809,384.95	
TLA230402283854	REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS CON RASTREO Y CONFORMACION	33	614	1.00	1.00	\$ 245,682.85	\$ 245,682.85	\$ 245,682.85	\$ 245,682.85	\$ 245,682.85	\$ 245,682.85	\$ 245,682.85	\$ 245,682.85	
TLA230402285497	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA CASTELAR	33	612	1.00	1.00	\$ 746,163.71	\$ 746,163.71	\$ 746,163.71	\$ 746,163.71	\$ 746,163.71	\$ 746,163.71	\$ 746,163.71	\$ 746,163.71	
TLA230402287844	DESASOSVE DE CANAL PLUVIAL (BARRANCA 01)	33	613	1.00	1.00	\$ 1,035,351.96	\$ 1,035,351.96	\$ 1,035,351.96	\$ 1,035,351.96	\$ 1,035,351.96	\$ 1,035,351.96	\$ 1,035,351.96	\$ 1,035,351.96	
TLA230402287846	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN KINDER JUAN RULFO	33	616	1.00	1.00	\$ 487,743.42	\$ 487,743.42	\$ 487,743.42	\$ 487,743.42	\$ 487,743.42	\$ 487,743.42	\$ 487,743.42	\$ 487,743.42	
TLA230402287892	DESASOSVE DE CANAL PLUVIAL (BARRANCA 02)	33	613	1.00	1.00	\$ 1,083,281.07	\$ 1,083,281.07	\$ 1,083,281.07	\$ 1,083,281.07	\$ 1,083,281.07	\$ 1,083,281.07	\$ 1,083,281.07	\$ 1,083,281.07	
TLA230402287882	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA ENTUBADA EN JARDIN DE NIÑOS CONAFE	33	616	1.00	1.00	\$ 120,342.67	\$ 120,342.67	\$ 120,342.67	\$ 120,342.67	\$ 120,342.67	\$ 120,342.67	\$ 120,342.67	\$ 120,342.67	
TLA230402281637	REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO JUAN SALVADOR SANTOS CEDILLO	33	612	1.00	1.00	\$ 957,897.27	\$ 957,897.27	\$ 957,897.27	\$ 957,897.27	\$ 957,897.27	\$ 957,897.27	\$ 957,897.27	\$ 957,897.27	
TLA230402281197	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE COAUATEMOC	33	613	1.00	1.00	\$ 211,262.04	\$ 211,262.04	\$ 211,262.04	\$ 211,262.04	\$ 211,262.04	\$ 211,262.04	\$ 211,262.04	\$ 211,262.04	
TLA230402285332	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SEGUNDA PRIVADA DE 10 DE MAYO	33	613	1.00	1.00	\$ 162,767.41	\$ 162,767.41	\$ 162,767.41	\$ 162,767.41	\$ 162,767.41	\$ 162,767.41	\$ 162,767.41	\$ 162,767.41	
TLA230402287862	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE NIÑOS HEROES	33	614	1.00	1.00	\$ 60,457.72	\$ 60,457.72	\$ 60,457.72	\$ 60,457.72	\$ 60,457.72	\$ 60,457.72	\$ 60,457.72	\$ 60,457.72	
TLA230402281231	REHABILITACION DE CANAL DE AGUAS PLUVIALES EN CALLE 16 DE OCTUBRE	33	613	1.00	1.00	\$ 66,822.74	\$ 66,822.74	\$ 66,822.74	\$ 66,822.74	\$ 66,822.74	\$ 66,822.74	\$ 66,822.74	\$ 66,822.74	



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN DE POLÍTICAS Y DESARROLLO URBANO
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUAMANTLA TLAX.
 2021 - 2024



PRESIDENC
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUAMANTLA, TL
 2021-2024

BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Destino del Gasto

Trimestre a reportar: INFORME DEFINITIVO 2023

Entidad Federativa: TLAXCALA
Municipio: HUAMANTLA

FOLIO	DETALLE PROYECTO		AVANCE (%)		AVANCE FINANCIERO							Observaciones
	Clave Ramo	Clave de Pp	Programa Fondo Especifico	Financiero	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
TLA23030225537	33	613	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1.00	2,346,979.26 \$	2,346,979.26 \$	2,346,979.26 \$	2,346,979.26 \$	2,346,979.26 \$	2,346,979.26 \$	2,346,979.26 \$	
TLA23030225625	33	612	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1.00	217,927.15 \$	217,927.15 \$	217,927.15 \$	217,927.15 \$	217,927.15 \$	217,927.15 \$	217,927.15 \$	
TLA23030225634	33	612	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1.00	146,289.07 \$	146,289.07 \$	146,289.07 \$	146,289.07 \$	146,289.07 \$	146,289.07 \$	146,289.07 \$	
TLA23030225644	33	612	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1.00	164,479.15 \$	164,479.15 \$	164,479.15 \$	164,479.15 \$	164,479.15 \$	164,479.15 \$	164,479.15 \$	
TLA23030226028	33	612	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1.00	683,447.48 \$	683,447.48 \$	683,447.48 \$	683,447.48 \$	683,447.48 \$	683,447.48 \$	683,447.48 \$	
TLA230302221908	33	614	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1.00	9,027,223.36 \$	9,027,223.36 \$	9,027,223.36 \$	9,027,223.36 \$	9,027,223.36 \$	9,027,223.36 \$	9,027,223.36 \$	
TLA23030225351	33	613	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1.00	534,884.57 \$	534,884.57 \$	534,884.57 \$	534,884.57 \$	534,884.57 \$	534,884.57 \$	534,884.57 \$	
TLA230302255410	33	612	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1.00	625,472.29 \$	625,472.29 \$	625,472.29 \$	625,472.29 \$	625,472.29 \$	625,472.29 \$	625,472.29 \$	
TLA230402278305	33	614	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1.00	25,814.59 \$	25,814.59 \$	25,814.59 \$	25,814.59 \$	25,814.59 \$	25,814.59 \$	25,814.59 \$	
TLA230302254021	33	612	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1.00	2,428,150.30 \$	2,428,150.30 \$	2,428,150.30 \$	2,428,150.30 \$	2,428,150.30 \$	2,428,150.30 \$	2,428,150.30 \$	
TLA230302254044	33	614	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1.00	1,452,877.09 \$	1,452,877.09 \$	1,452,877.09 \$	1,452,877.09 \$	1,452,877.09 \$	1,452,877.09 \$	1,452,877.09 \$	
TLA230302254077	33	614	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1.00	4,359,518.58 \$	4,359,518.58 \$	4,359,518.58 \$	4,359,518.58 \$	4,359,518.58 \$	4,359,518.58 \$	4,359,518.58 \$	
TLA230302253066	33	614	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1.00	8,691,492.55 \$	8,691,492.55 \$	8,691,492.55 \$	8,691,492.55 \$	8,691,492.55 \$	8,691,492.55 \$	8,691,492.55 \$	
TLA230302255182	33	614	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1.00	1,639,779.32 \$	1,639,779.32 \$	1,639,779.32 \$	1,639,779.32 \$	1,639,779.32 \$	1,639,779.32 \$	1,639,779.32 \$	
TLA230302255229	33	613	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1.00	2,124,924.57 \$	2,124,924.57 \$	2,124,924.57 \$	2,124,924.57 \$	2,124,924.57 \$	2,124,924.57 \$	2,124,924.57 \$	

PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE HUAMANTLA, TLAX.
2021 - 2024



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DESARROLLO URBANO
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUAMANTLA, TLAX.
2021 - 2024

MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAXCALA
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
INDICADORES 2023
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"
PORCENTAJE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Informe Definitivo 2023	43%	39	90	20%	18	91	

MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAXCALA
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
INDICADORES 2023
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Contribución Directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Informe Definitivo 2023	56%	50	90	79%	72	91	

MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAXCALA
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
INDICADORES 2023
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Otros Proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Informe Definitivo 2023	100%	1	1	1%	1	91	

* Numerador y Denominador(# Número proyectos), son los Campos a requisitar de conformidad a las variables establecidas para cada una de las fórmulas.

** Requisitar Meta Planeada para todos los casos.

*** Requisitar Meta Alcanzada solo para los periodos de reporte correspondiente al trimestre

**** Es importante recordar que la suma de los numeradores de los tres indicadores, debe de ser igual al total del denominador, por ejemplo:

Complementarios: 5 proyectos, Contribución Directa: 5 proyectos y Otros Proyectos: 5 proyectos a Diciembre 2022.

INDICADOR: $5/15 + 5/15 + 5/15 = 15/15 = 1 = 100\%$



ING. TANIA DIAZ FLORES
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 (Nombre y firma)
 Elaboró



LIC. LUZ MARIA CALVA PIMENTEL
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 (Nombre y firma)
 Autorizó
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 DE HUAMANTLA, TLAX.
 2021-2024